

全國社會住宅興辦進度統計表

單位：戶

區域別	興辦主體	截至2025年11月30日達成數				規劃中	總計
		已完工	興建中	已決標 待開工	小計		
臺北市	中央	613	439	1,989	3,041	1,718	4,759
	地方	14,796	5,170	1,389	21,355	354	21,709
	小計	15,409	5,609	3,378	24,396	2,072	26,468
新北市	中央	3,536	8,202	1,994	13,732	1,259	14,991
	地方	6,805	1,450	487	8,742	11,374	20,116
	小計	10,341	9,652	2,481	22,474	12,633	35,107
桃園市	中央	463	3,675	2,406	6,544	1,293	7,837
	地方	4,374	1,631	220	6,225	3,926	10,151
	小計	4,837	5,306	2,626	12,769	5,219	17,988
臺中市	中央	265	4,507	459	5,231	961	6,192
	地方	4,188	6,043	0	10,231	219	10,450
	小計	4,453	10,550	459	15,462	1,180	16,642
臺南市	中央	828	6,645	2,467	9,940	1,377	11,317
	地方	563	787	755	2,105	0	2,105
	小計	1,391	7,432	3,222	12,045	1,377	13,422
高雄市	中央	1,858	12,321	5,650	19,829	3,213	23,042
	地方	608	1,759	743	3,110	0	3,110
	小計	2,466	14,080	6,393	22,939	3,213	26,152
基隆市	中央	0	449	0	449	113	562
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	449	0	449	113	562
新竹市	中央	0	1,381	1,122	2,503	0	2,503
	地方	6	0	0	6	0	6
	小計	6	1,381	1,122	2,509	0	2,509
新竹縣	中央	0	132	0	132	264	396
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	132	0	132	264	396
苗栗縣	中央	224	107	259	590	66	656
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	224	107	259	590	66	656
彰化縣	中央	4	380	254	638	687	1,325
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	4	380	254	638	687	1,325
南投縣	中央	0	432	278	710	229	939
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	432	278	710	229	939
雲林縣	中央	288	505	0	793	0	793
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	288	505	0	793	0	793
嘉義市	中央	0	491	2	493	478	971
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	491	2	493	478	971
嘉義縣	中央	0	1,006	0	1,006	1,650	2,656
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	1,006	0	1,006	1,650	2,656
屏東縣	中央	229	692	438	1,359	0	1,359
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	229	692	438	1,359	0	1,359
宜蘭縣	中央	0	395	412	807	99	906
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	395	412	807	99	906
花蓮縣	中央	0	924	0	924	569	1,493
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	924	0	924	569	1,493
臺東縣	中央	10	485	0	495	90	585
	地方	43	0	0	43	0	43
	小計	53	485	0	538	90	628
澎湖縣	中央	0	78	0	78	0	78
	地方	0	70	0	70	0	70
	小計	0	148	0	148	0	148
金門縣	中央	0	225	0	225	0	225
	地方	0	0	0	0	0	0
	小計	0	225	0	225	0	225
連江縣	中央	0	0	60	60	0	60
	地方	20	0	25	45	40	85
	小計	20	0	85	105	40	145
合計	中央	8,318	43,471	17,790	69,579	14,066	83,645
	地方	31,403	16,910	3,619	51,932	15,913	67,845
	小計	39,721	60,381	21,409	121,511	29,979	151,490
備註	1.已完工：新建社宅為取得使用執照；修繕社宅為修繕完成。						
	2.興建中：取得建造執照並完成開工申報。						
	3.中央興辦社會住宅達成6萬9,579戶。包含國家住宅及都市更新中心6萬9,373戶、財政部國有財產署206戶。						
	4.中央興辦社會住宅已達成案件						
	(1)採直接興辦方式：總計6萬5,549戶。已完工5,327戶。興建中4萬1,435戶。已決標未開工1萬8,787戶。						
	(2)採其他多元興辦方式：總計4,030戶。已完工2,080戶。興建中971戶。已決標待開工979戶。						